

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:		Datum van bezoek / Date de visite:	24/10/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Rue de Leugnies(LCH) 4 - 6500 BEAUMONT	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l' INSTALLATION GAZ:	Vóór indienststelling / Avant mise en service		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-006		
Betreft: Concerne:	Mise en service installation.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue de Leugnies(LCH) 4 - 6500 BEAUMONT		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:		BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW ✓GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:	OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	37 mbar	✓	
Gassoort: Type de gaz:	Propana / Propane G31	✓	
Leidingen: Canalisations:	Cu: max \varnothing 18 - 1.5 m	✓	
Verbindingen: Raccords:	knelfittingen / à compression	✓	
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	zie attest / voir l'attestation art. 48 (KB 28/06/1971)	✓	
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu klasse / class: G Index: m ³ Tellernummer / numéro de compteur:	✓	

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)			
1	Chaudière Vaillant eco Tec Plus VCW 346/5-5	34	C33	Buanderie	G31	/	/	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	150 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	15 min		
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air			✓		
Mechanische weerstandsproef / Contrôle de la résistance mécanique:	Testdruk / Pression d'essai:	/ bar	Testtijd / Temps d'essai:	/ min		✓

Inbreuken / Infractions:



Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de hierboven vermelde voorschriften en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport est conforme aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is lekvrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 Thierry	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	 De aanvrager / Le demandeur
--	---	--	---