

Resp. client:
N° commande:
N° client: 18302
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elecpetry@netcourier.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5114842
N° rapp. prov.:
Date: 19/11/2018

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: Type d'installation: modification Type de locaux: appartement
Lieu de contrôle: AV LEJEUNE 153A TROIS PONTS 4980
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/271
Date du contrôle: 19/11/2018 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/11/2043
Propriété de: Contrôleur: TRIBOLET JEAN-PAUL
Installateur:
T.V.A.: -0652514248 Carte-ID: - Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°: - N° compteur: -16186429 Index I: -277 Index II: -317
Raccordement: réseau aérien Fourreau: pas placé Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 220V Protection max.: 40A Protection principale: 25A Interr.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart: type de câble: COB nombre de conducteurs: 4 section: 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: VFVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Electrode de terre: type: PIQUETS section: 16 mm² Résistance de dispersion: 12 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 40A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 4p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 10 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 13

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur