

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20260310010010 Datum onderzoek: 10/03/2026 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 18 maanden na akte
 Plaats van onderzoek: Steendiep 8, 8301 Knokke-Heist (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Zetus BV - Hanneusestraat 32 bus 2, 8370 Blankenberge (België)
 Uitvoerder:
 Bedrijf: Ond nr :
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 8.4.2 - Controlebezoek bij verkoop wooneenheid volgens AREI Boek 1 - KB 03/10/2024
 Installatie van: voor 1981 1981 - 2020 2020 - 2025 na 3/2025 na 3/2026

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 820 044 939 982
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 3 x 400V + N
 Hoofdbeveiliging: 40A
 Voedingsleiding: 4 x 16 mm² VOB
 Elektrode type: Pen/Staven
 Aantal borden: 2
 Aantal stroombanen: 9
 Waarde diff. inr: 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: niet OK
 Diff. testknop: NIET OK
 Diff. foutlus: NIET OK
 Bescherming RA/OA: niet OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 0.12 MOhm
 R aarde: - Ohm
 Schema's: niet OK



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

| Groep | I/A/O/V | Omschrijving | Arei nr | |
|-------|-------------------------|--------------|--|---|
| 1 | Schema | I | Eendraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld. | 3.1.2.1. t.e.m. 3.1.2.4 - 3.1.3.1. t.e.m. - 3.1.3.3. - 5.1.6.1. - 9.1.2 |
| 2 | Metingen | I | De aardingspen van een of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie. | 5.3.5.2 |
| 3 | Metingen | I | De isolatieweerstand van een of meerdere (veiligheids) stroombanen is kleiner dan de opgegeven waarde van tabel 6.1 van onderafdeling 6.4.5.1. | 6.4.5 |
| 4 | Aarding | I | De (gemeenschappelijke) onderbreker van de aardelektrode ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. Bij een volgende controle wordt er een hermeting uitgevoerd met open aardingsklem. | 5.4.3.5 |
| 5 | Schakel- en verdeelbord | I | De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist. | 3.1.3 |
| 6 | Schakel- en verdeelbord | I | De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd. | 4.2.2.1 t.e.m. 4.2.2.3 |
| 7 | Differentieel | I | De algemene hoofddifferentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de installatie is niet verzegelbaar aan de ingangsklemmen en/of de verzegelplaatjes ontbreken. | 4.2.4.3 |

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20260310010010 Datum onderzoek: 10/03/2026 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

| | | | | |
|----|---------------|---|--|---------------------------|
| 8 | Differentieel | I | Differentieelstroombeschermingsinrichting(en) is (zijn) niet van het type A. | 4.2.4.3 - 5.3.5.3 - 8.2.2 |
| 9 | Differentieel | I | Een afzonderlijke differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid moet geplaatst worden voor ruimte met een bad en/of douche, wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast. | 4.2.4.3 |
| 10 | Zekeringen | I | Kalibreerelementen van de pensmeltzekeringen, penautomaten, Diazed zekeringen & automaten ontbreken. | 5.3.5.5 |
| 11 | Zekeringen | I | Gegevens op een of meerdere zekeringen en/of automaten niet meer leesbaar. | 5.1.6.1 - 5.3.5.4 |
| 12 | Leidingen | I | VGVB mag niet in de muur geplaatst worden zonder buis. Mag wel in opbouw op wand. | 5.2.2 - 5.2.3 - 5.2.9 |
| 13 | Leidingen | I | Aftakking vanuit contactdoos/schakelaar niet toegelaten waarbij een verandering is van doorsnede, aard, plaatsingswijze of samenstelling is. | 4.4.3 |
| 14 | Hfd. equip. | A | Hoofdequipotentiaal niet verwezenlijkt. | 8.2.1 |
| 15 | Bijk. Equip. | A | Bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding niet verwezenlijkt. Volume 2 wordt naar 1 meter gebracht. | 8.2.1 |

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 03/10/2024. Bij verkoop van een wooneenheid met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 geen belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht of met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht maar waarvan het gedeelte dat dateert van voor 1 oktober 1981 nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek moet een nieuw controlebezoek uitgevoerd worden binnen een termijn van 18 maanden na de datum van de akte van verkoop. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld. Meer informatie betreffende 8.4.2, plichten van de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude installatie vindt u op https://keurteam.be/informatienota_nl_fr_v22042020

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 10/03/2026



RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20260310010010 Datum onderzoek: 10/03/2026 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

