

BTV West-Vlaanderen  
Ter Waarde 43  
8900 IEPER  
056 70 54 05  
056 70 54 22  
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

OCMW DE PANNE  
  
KONINKLIJKE BAAN 10  
8660 DE PANNE  
  
IEPER, 26/10/22

O/Ref. : 2027/9/CT00015298/CTR023760\_A0090/BZA  
K09709550/F002/F006/JPL/5J9/H1/U00000242469

U/Ref. :  
Tel. : 058 42 16 16

Verslagnr. : 0575-220929-15

## VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

indienststelling -  periodiek 5 jaarlijks  
Datum van controle : 29/09/2022  
Plaats van controle : WONING ZEEKRUISDOORNWEG 5  
8660 DE PANNE  
Eigenaar : Idem  
Gebruiker van de installatie : Bewoners  
Aanwezige personen : -  
Installateur : bestaand  
DNB : -

### 1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G6 Nr.: 26140206 Index [m³]: 11374,6720

Installatie: MOP [mbar]: / /

nieuw  bestaande  uitbreiding  gedeelte van de installatie  
 zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):  
koper diam 28 ± 8mm, kranen en T-stalen

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):  
Vaillant VCW 296/5-5 Ecotec plus, 25 kW

### 2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgasbinneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

2.1. **Gelijkvormigheidsonderzoek** volgens werkinstructie: 10Id013A,  10Id013B.  
en aan de norm(en) die van toepassing zijn op de gecontroleerde installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...);  
NBN D51-003, NBN D51-004,  NBN B61-001,  NBN B61-002;  
en volgens punt 2.2.

Verslagnummer: 0575-220929-15

p. 2 / 3

 **2.2. De proeven** volgens de werkinstructie: 10Id012A,  10Id012B.

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

- Niet destructieve controle: zie bijlage. (\*)
- Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef:  
Zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken.  
Meetinstrument: manometer.  
Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  water.  
Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: .
- Dichtheidsproef:  
Meetinstrument:  manometer,  gasmeter klasse  $\leq G6$ .  
Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  aardgas.  
Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: /  MOP.

### **3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN**

#### **3.1. Inbreuken**

Geen

#### **3.2. Opmerkingen**

Geen

### **4. BESLUIT**

- Uit de controle volgens punt 2.1. blijkt dat de gecontroleerde installatie **conform** is.
- Uit de controle volgens het punt 2.1. blijkt dat de gecontroleerde installatie **niet conform** is.
- De controle volgens **punt 2.2.** heeft **voldoening** geschonken.
- De controle volgens **punt 2.2.** heeft **geen voldoening** geschonken.

### **5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN**

1. Betekenis van:
  - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
  - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
2. De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen steeds onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
3. De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle.
4. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle voor ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de

RD013\_03-22

Verslagnummer: 0575-220929-15

p. 3 / 3

- fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren. Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
5. De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
  6. In geval van gasreuk, alarmeer uw DNB:  
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
  7. De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
  8. Def.: MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
  9. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
  10. Uitbesteding: Uitbestede objecten / controlemethoden zijn gekenmerkt met (\*)
  11. Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" is van toepassing in dit verslag.

## 6. BIJLAGEN

- Voorgaand BTV verslag nrs.:
- Uitbesteding (\*):
- Het installatieschema:
- Het bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op MOP>0.5 bar. (Europese richtlijn drukapparatuur):
- 

## 7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

De agent-bezoeker,  
0575 GREGORY DECONINCK

Ondertekend voor gelezen en  
geinformeerd

voor de Directeur,  
Ing CAILLIAU G., Sectormanager

RD013\_03-22

