

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **4258**
Cont.pers.: SIMONS ROBBE
Tel.: 0471/60.01.10, Fax: -
GSM: - e-mail: -

ProKo.: TL14
Verslagnr.: 6493944-2
Voorl. verslagnr.: V6493944-2
Datum: 10/06/2025

NV STERA-GAS
BRUSSELSESTEENWEG 125
1980 ZEMST

Afdeling: REC

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: 333581
Plaats van onderzoek: SIMONS ROBBE WEYNESBAAN 183 PUTTE 2580
Datum van onderzoek: 22/05/2025
Reglementering: NBN D51-006
Onderzoeker: MISSIAEN DIMITRI MARTENS JEAN EMD **Aanwezige persoon:** JASPER
2002/H065

I) ALGEMEENHEDEN

Referentie gastank: 333581 maatschappij: STERAGAS
Aard van het gas: ☒ propaan ☐ butaan
Aard van het onderzoek : ☒ indienststellingsonderzoek ☐ Periodiek onderzoek
Aard van de installatie: ☒ Residentieel ☐ Industrieel (70 kW) ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Bestaand.

II) ONDERZOEK : ENKEL HOGE DRUK LEIDINGEN

Documenten:

☒ Attest leiding hoge druk gedeelte: ☒ werkdruk : 1,5 bar
Uit het attest en het installatieschema dd.: 22/05/2025 van STERAGAS,
blijkt dat de leidingen aangelegd en getest werden volgens de norm NBN D51-006

Plan van de installatie: ☒ aanwezig, ☐ niet aanwezig

☒ De dimensionering van de leidingen werd nagezien.

Leidingen

Het visueel onderzoek beperkt zich tot de toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie.

☒ De hoofdkraan is geïnstalleerd op het reservoir.

☒ Gecombineerde eerste- en tweedetrapsdrukregelaar met OPSO-UPSO

☒ Eerste trap ontspanner:
Type:904H druk: 1,5 bar debiet: 40 kg/h

☒ Drukbe grenzer:
Type:954 druk : 1,8 bar debiet : 40 kg/h

☒ Isolatiemof aanwezig ☐ Isolatiemof niet aanwezig

Buitengedeelte van de leiding.

Type : KOPER Diameter : 12 mm lengte: 14 m

☒ Expantiekrul ☐ Uitzettingscompensator

Verbindingen:

Zijn uitgevoerd door: ☐ hard solderen ☐ lasverbindingen, ☒ schroefverbindingen,
☐ knelfittingen ☒ persfittingen. ☐ 3-delige koppeling
☐ overgangskoppeling PE/metaal ☐ elektroasmof

Druktesten**Mechanische weerstandsproof:**

De leiding werd beproefd bij een proefdruk van 3 bar.

Alle zichtbare verbindingen werden nagezien en afgezeept.

Er werd ☒ geen drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

☐ drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

☐ **Dichtheidstest:**

De leidingen met de toestellen aangesloten werden beproefd bij een proefdruk van 150 mbar.

Alle zichtbare verbindingen werden nagezien en afgezeept.

Er werd ☐ geen drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

☐ drukverlies waargenomen tijdens het onderzoek.

Ventilatie

☐ Lokaal gasteller: ☐ ok ☐ niet ok

☐ Stooklokaal: ☐ ok ☐ niet ok

III) NOTA

Enkel hoge druk leidingen.

IV) INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

☒ Er werden geen lekken vastgesteld

De installatie is goedgekeurd.

De installatie mag verder gebruikt worden.

De installatie is conform aan de voorschriften

☐ Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).

☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

☐ Er werden lekken vastgesteld

☐ De installatie is afgekeurd.

☐ De installatie mag niet in dienst blijven

☐ De installatie is niet conform aan de voorschriften

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be