

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controlisorgaan erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clouviaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

Staden
051/702548
Garevest - Elektabel
Twee tuien

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR.: 916364
PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
ADRES INSTALLATIE: Keirweg 122A
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: Elektro Debecker Lemmy
Adres: Spapardst 26 Andover
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW nr.: BE681193878

Datum van het onderzoek: 29/11/99
Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) onderopbreng met.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering na 1.10.81 - Electriche installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230V Bescherming van de aansluiting 20 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type 2 40/300
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 24; RA: 1,2 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING:
15 bord 40/300
0-8-2x20A aut
P-1-4
Q-1-4
R-1-2x32A
D 40/30
S-4-2x16A aut
T-1-1
U-1-2x20A aut
V-1-4
W-1-4
X-1-4
A-1-2x6A aut
B-1-2x10A aut
C-1-1
D-1-2x16A aut
E-7-4
F-6-4
G-7-4
H-2-4
I-7-4
J-8-2x20A aut
K-8-2x16A aut
L-8-4
M-7-1
N-5-2x20A aut

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: -geen-

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 01-12-1999
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: Helder
handtekening:

Nota: kerken; sanitaire bestellen badkamer niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindrads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/11/2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor dezedatum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
Voo BTV
44 D Laupe
De Directeur,