

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: test@test.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4684639  
Voork. verslagnr.:  
Datum: 17/05/2016

Klant / Opdrachtgever:  
Duman Serkan  
Schutterhofstraat 22  
3630 MAASMECHELEN

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: \_\_\_\_\_ Aard installatie: **nieuwe** Type lokalen: **woning**  
Plaats onderzoek: Duman Serkan Schutterhofstraat 22 MAASMECHELEN 3630  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: **86/270**  
Datum onderzoek: **17/05/2016** Volgende binnen 300 maand of vóór **31/05/2041** Onderzoeker: **CARDINAELS BRECHT**  
Eigendom van: \_\_\_\_\_  
Installateur: \_\_\_\_\_  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 1 N 400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: -  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: baren sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 29,4 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: In orde bijkomende dif.: /  
Werking testknop: In orde Controle foutlus: In orde Algemene isolatieweerstand: >1 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 20

Zie schema's

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen  
N Aansluiting door DNB toegelaten max 1x400V+N 40A

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger verneemde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

FE80661  
8-12-2016