

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 307/18.07.05/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dorpsstraat 17
Zonhoven

EIGENAAR: Deckers Jeanne - Marie

Adres: Kerkenveldweg 5 Zonhoven

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: idem

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 5/7/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Veerschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Winkelruimte
Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230/400V V Bescherming van de aansluiting 20 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff ESA 300mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 1+6+6; RA: 85 Ohm; RI tot 71 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:
Smeltrekening 20A: 3 | KAST 3
Diff ESA 300mA: 1 | Diff 40A 300mA: 1
KAST 2
autom 16A 2P: 3 | autom 10A 2P: 1
" 20A 1P: 3 | " 10A 2P: 3
Diff 40A 300mA: 1 | " 10A 4P: 2

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: * Situatie + eendradarschema maken +
klingen benoemen
* aarding verbeteren moet onder de 20.2 zijn.
* kdrispreen elementen plaatsen
* Diff ESA vervangen door een bij van 40A
* NTLm B kabel n verboden voor snood
* opbouw op wand bad ondermond, onderlep plaatjes
gebruiken
* Lome xwb kabels vertzetten
* Stopcontacten met een aardingpijn moeten ook worden
win van aarding
NOTA: Hele installatie heeft een opfrisning nodig

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 18 maanden mochte

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Ahmed Gora 307

De directeur,

