

3334660

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
 WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : ~~AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : woonhuis

Plaats van onderzoek : Koningslaan 45 2100 Brussel

Eigendom van : [redacted]

Opdrachtgever : idem

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : 590936994663 Uitgereikt te : Antwerpen Datum : 16/04/2009

Onderzoeker : Verveenne G. Datum van onderzoek : 25/04/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2P40A Omschakelaar : stand : /

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. meetisch Schak. : dift. 2P40A 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : / aantal geleiders : / doorsnede : / mm²

Bevongronds net/ondergronds op bevoengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 20,7 Ω

Aantal borden : 3 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 70,5 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P40A 300 mA bijkomende : 2P40A 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

~~N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

geen inbreuken

Godfried Verveenne
 inspecteur
 GSM: 0496/29.01.05
 Fax: 03.....
 godfried.vervenne@ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 25/04/2012

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische