

Resp. client:
N° commande:
N° client: 111872
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@dnconcept.be



Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5053418
N° rapp. prov.:
Date: 14/09/2018

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: _____ Type d'installation: renouvelée _____ Type de locaux: chalet
Lieu de contrôle: RUE DES MACRALLES, 49 DURBUY 6940
Type de contrôle: examen de conformité _____ Selon RGIE Art. 86/271/271bis
Date du contrôle: 14/09/2018 30/09/2043 _____ Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le _____ Contrôleur: LAUVAUX PETER
Propriété de: _____
Installateur: _____
T.V.A.: - _____ Carte-ID: - _____ Délivré à: - _____ Date: - _____

DESCRIPTION

EAN n°: - _____ N° compteur: - _____ Index I: - _____ Index II: - _____
Raccordement: réseau souterrain _____ Fourreau: - _____ Plaque d'Isolat.: présente
Tension de serv.: 1 x 220V _____ Protection max.: 20A _____ Protection principale: aut. 2p 40A _____ Interr.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart: type de câble: XVB _____ nombre de conducteurs: 3 section: 2.5 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: N.V. _____ nombre de conducteurs: 4 section: .. mm²
Electrode de terre: type: barres _____ section: 16 mm² _____ Résistance de dispersion: 35.5 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 40A/300mA _____ est plombé par des scelles d'OCB: p.a. _____ Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre _____ Contrôle boucle de défaut: en ordre _____ Résist. d'isolem. général: > 10 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: p.a. _____ Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: _____ contact direct: en ordre _____ contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre _____ Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils: ☐ voir les schémas en annexe ☐ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 _____ Nombre de circuits terminaux: 3 _____

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

NEANT POUR PROVISoire

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur