

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
de Liege

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 65/060115/06

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Chemin Jérom
Hocouart

PROPRIETAIRE: Bedard - Gilson

Adresse:

DEMANDEUR: F. Palm

Adresse:

INSTALLATEUR: K.S. Sefyij

Adresse: Avenue de la Résistance 530

TVA ou CI: Salmagne

DISTRIBUTEUR:
Ref.:
Index:
Compteur n°:

Date du contrôle: 18/01/06 Type de contrôle: examen de conformité

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 272) (RGIE art. 273) (RGIE art. 274) (RGIE art. 275) (RGIE art. 276) (RGIE art. 277) (RGIE art. 278) (RGIE art. 279) (RGIE art. 280) (RGIE art. 281) (RGIE art. 282) (RGIE art. 283) (RGIE art. 284) (RGIE art. 285) (RGIE art. 286) (RGIE art. 287) (RGIE art. 288) (RGIE art. 289) (RGIE art. 290) (RGIE art. 291) (RGIE art. 292) (RGIE art. 293) (RGIE art. 294) (RGIE art. 295) (RGIE art. 296) (RGIE art. 297) (RGIE art. 298) (RGIE art. 299) (RGIE art. 300)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement; Type locaux: domestique

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art 86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type 0300M4/63A

Spé électrode de terre: boucle - barres pieux - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 21; RA: 8 Ohm; RI tot: >10 MOhm

DESCRIPTION: Voir schéma en annexe

SERVICE COMMERCIAL

25 JAN 2006

Genis 427769

Infractions constatées et/ou notes: Absent

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
V. ref.:
N. ref.:
Le responsable du défaut:
Nom:
Signature:


DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION: 1. L'installation est conforme, le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 18/01/06 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le:

L'AGENT VISITEUR: n° + nom + signature

Le directeur,

KS SEPPI



Electricité générale

Avenue de la Résistance 530
4630 SOUMAGNE

Tél. 04/377 20 81 (4 lignes)

Fax 04/377 49 05

E-mail : service@kseppi.com

www.kseppi.com

M. et Mme BODART
Rue de Lanaye 110
4600 LANAYE

Soumagne, 27 oct. 05

Madame, Monsieur,

Concerne : INSTALLATION ELECTRIQUE

N/ réf. : RENDEZVOUS2

Nous avons été chargés par les **entreprises T. PALM**
de réaliser votre installation électrique.

Pourriez-vous prendre contact avec nous pour fixer un rendez-vous, afin que nous puissions préparer ensemble l'emplacement des prises et des points lumineux.

Ligne directe Mr. BAUWENS : 04/370.95.18.

Nous vous remercions d'avance.

Bien à vous.


A. BAUWENS

ITINERAIRE DE NOS BUREAUX :

Autoroute E 40 VERS AIX LA CHAPELLE, SORTIE 37 HERVE-SOUMAGNE-FERON, nos bureaux se trouvent à 100 m à gauche de la sortie.

TVA BE 422 139 743
RCL 140 262
Numéro d'Enregistrement
09 26 11

BBL 340-0189950-62
Fortis 240-0248822-21
CG 197-2583812-57
HSA 850-8636563-69