



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: **381905201**

Technisch Bureau Verbruggen vzw: www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: **Brelaarsehoning 29**
Heuseltalen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: **JB Elektro**

Adres: **Schemestaat 73 Heurden - Zolder**
idem

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: **20/5/19** Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (Kb 412.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Verdoping~~ - ~~Verwarming~~ - ~~Verkoop woonwoning~~: Type der lokalen **HHZ**

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - **1783** AREI art.86

Aansluiting: Spanning **230/400** V

Bescherming van de aansluiting **Tego 30 A**

Voedingskabel hoofdbord: **4 X 16** mm²

Alg. schakelaar: type **diff 4A/30mA**

Type van de aardelektrode: lus - ~~boren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: **1**; Aantal eindstroombanen: **15**; RA: **8,53** Ohm; Ri tot **>10** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomtoeslag

naam:

handtekening


BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **8/5/19** (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)

voor de Directeur,



* VERSLAG - RAPPORT *

