

3340876

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDIEPINGSPLAN
Naam: Eandis cvba
Adres: Elektriciteitsstraat 70
Handtekening: 2800 Mechelen

15/05/2012 Eandis A=OK



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. /

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing motor / Spanningwijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : Koningin Astridlaan 60, bus 3, 2500 Herent

Eigendom van : [Redacted]

Oprachtgever : [Redacted]

Installateur : Jellin

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Jan Albers Datum van onderzoek : 14/5/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 60A Omschakelaar : stand : /

Hoofdbeveiliging : Zek. : Beveiliging mach. appar. /

Meter-bordverbinding : kabeltype : AVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : AVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 4.2 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 23 Algemene isolatieweerstand : 30 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2pilot - 200 mA bijkomende : 2pilot - 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

Zie lijst

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen culmeelken vastgesteld

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisme - uiterlijk op : 14/5/2037

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur, de onderzoeker

[Handwritten signature]

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
energie in te lichten over elk ongebruik aan personen overkomen

NOTA HUURDEERS. EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

03/005/05/11/15D