

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. (03) 216.28.90  
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08

opwyt

O. ref.: 19391

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR. 2399081702

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kruislaan 3<sup>A</sup>  
Louokerceep

EIGENAAR: 1<sup>ste</sup> Rioler - 1<sup>ste</sup> Keyser

Adres: Loukerceep 130 Louokerceep

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: Iverlek

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 27/7/99 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Iverlek

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Electriche installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86


Aansluiting: Spanning 380/220V Bescherming van de aansluiting Iverlek A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40A/IV/1380V de P0131

Type van de aardelectrode (lus) (baren) - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 16 Ohm; RI tot 1,5 MOhm

BESCHRIJVING: 6 circ. kringen 16A  
1 drusep " 3x15A  
6 circ. " 20A 1 of de P01031  
1 " " 16A  
9 " " 20A



Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de plandata en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/7/2000 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
  - De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AARDONDERZOEKER:  
na een nauwkeurig onderzoek

[Handwritten Signature]

De inspecteur,