

VEILIGHEIDSCONTROLE v.z.w.

VEILIGHEIDSCONTROLE
ASS. THYSSENS

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 43
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

STROOMLEVERANCIER: SE 21/11/90

Ref.: _____ Teller-nr. [handwritten signature]

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 56021213102

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Steenhouderstraat 36

Naasmechelen

EIGENAAR: OLEKSY

Adres: Steenhouderstraat 36, Naasmechelen

OPDRACHTGEVER: Ed

Adres: _____

INSTALLATEUR: Ed

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 13/12/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Woonruimte

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220/380 V

Bescherming van de aansluiting Pro 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 5 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type _____

Type van de aardelektrode: lus baren pennen - horizontale geleider

Schema: TT Dgg

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 26 Ohm; RI tot 720 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Voor eindstroombanen zie schema's

Bondiff 60 A / 30 mA algemeen

Bondiff 60 A / 30 mA (N, N.O, P, d, R)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

Nota. Douche mag niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/12/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:

[handwritten signature]

De directeur