



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen 38bl www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 03 65 24 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.bruxelles@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 255 19 72 btv.liège@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 86/150327/05

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: ch de Nimrose n°276 a
1080 Bxl

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: ch de Nimrose 276a
 INSTALLATEUR: _____
 Adresse: 1080 Bxl
 TVA ou CI: _____

EAN: _____
 Ref: _____ Compteur n° 32337900
 Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 27/03/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
 Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appartement 4^{ème} étage.
 Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86
 Raccordement: Tension 2x230 V Protection raccordement MAN40 A
 Câble aliment, tableau, princ.: 2 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ40A0,3A
 Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: (TT)
 Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 12; RA: 15 Ohm; RI tot 20 MOhm
 Facteurs d'influences externes: —

DESCRIPTION: non humain.

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: rien

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le:	
le responsable du distributeur	
nom:	
signature:	

Note: humains non placés

CONCLUSION 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 27/03/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est **pas conforme**

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
 (N°, nom, signature) 867 J. J. J.



pour Le Directeur,

