

**BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN**

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1000 Bruxelles  
Tél. 02-230 81 82  
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03-216 28 90  
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :  
Hainaut

V. ref.: \_\_\_\_\_  
N. ref.: \_\_\_\_\_ RAPPORT N° : 19/09/02/04

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Ch. St Fam. Réa  
2020 Le Bois, Gx (Face au 15)

PROPRIETAIRE : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_

DEMANDEUR : PATELEC ST RIS  
Adresse : 100 rue des Bois

INSTALLATEUR : 2130 Le Bois  
Adresse : \_\_\_\_\_

TVA ou CI : 422 568 652

DISTRIBUTEUR : Electabel  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : 02/09/02 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant : \_\_\_\_\_  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) IEH

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : HABITATION

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86 \_\_\_\_\_

Raccordement : Tension 400+N Protection raccordement Gx 42 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 16 mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type 400/30

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT ou

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 1 ; RA : 2 Ohm; RI tot 10 MOhm

DESCRIPTION : 1 Coffret division avec différentiel 400/30  
en lieu de 1er menu

Infractions constatées et/ou notes : Deuxième

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE  
Vu le : \_\_\_\_\_  
le responsable du distributeur  
nom : \_\_\_\_\_  
signature : \_\_\_\_\_

Après ce cas, j'ai vérifié que le plombier  
n'est pas le compteur TT basse à 400V+N

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 02/09/02 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.  
2. L'installation n'est pas conforme.  
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.  
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : \_\_\_\_\_

L'AGENT VISITEUR : n° + nom + signature [Signature] Le directeur,