

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Swaenstraat 3 bus 44
2010 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Geirde (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsebrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____
U. ref.: _____

VERSLAG NR. 1591/022/1101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Herlogstraat 140
3001 Herestraat

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Bloeye

Adres: Eugene Coelsstraat 1C, 3460 Bedaf

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/07/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2-9-2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNS)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: LH

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/160 V Bescherming van de aansluiting 40 A RAX

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A300mA 40A

Type van de aardelektrode: us - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: <30 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: ✓

BESCHRIJVING: Diff algemeen: 40A 300mA 4P

Zie schema's bij inzage

NOTA: Bedraders, cv, sanitair, hekken en verlichtingsarmaturen niet geplaatst in afwerking

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: 97

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____

handtekening: _____

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 21/02/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uitwijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,

