



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTv
Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Geelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamscrabant@btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Weersbeekstraat 51 Meensel

EIGENAAR: [Redacted] idem

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : idem

INSTALLATEUR : idem

Adres : idem

BTW of IK :

EAN: PBE
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 8/6/10 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (E.B. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid : H.H.I. verduwing

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting 50 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type Teco kp

Type van de aardelektrode : los baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT ok

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 14 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING :

zie schema + oordructingen in het hoofdbord

Beheft: Verduwing hoepelboen tot max 40A, 3F+U

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/6/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening
AG Voor Peter

De directeur,

