

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 15/991214/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Keop. Pol. T. L. L.
Werenbach open

EIGENAAR: [Redacted]

Adres: [Redacted]

OPDRACHTGEVER: [Redacted]

Adres: [Redacted]

INSTALLATEUR: idem

Adres: [Redacted]

BTW nr.: 697 283.017

STROOMLEVERANCIER: ELECTABEL
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 14/12/99 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controletoets volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 272) (ARAB art. 202) (T.R. art. 251) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Electriche installatie voor-na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting (aut. max 40 A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 06.11.9014

Type van de aardelektrode: lus - baran - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 28; RA: 1,4 Ohm; Ri tot 50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie schema's

Handwritten signature and date: Voor Electabel 23/12/1999 et de... 452776

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

NOTA: Niet door de, bestuursmedede, bevestiging 128 bunt f... en... metol... mag te... bin

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eëndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: AS Ge... nr. + naam + handtekening

De directeur,