

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 71874
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail:



Klant / Opdrachtgever:

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5760213
Voorl. verslagnr.:
Datum: 22/02/2022

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI

Eigenaar/beheerder/uitbater:

Installateur/verantw. werk:

B.T.W.:

Adres installatie: 2890 EMMANUEL ROLLIERSTRAAT 6 SINT-AMANDS

Private HS-cabine: Kies een item.

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: 541448860001535109 **Leverancier:**

Teller nr.: 3504563 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)

Kies een item.

Afwijking deel 8 Boek 1 *: Kies een item.

Installatiedatum: voor 01/10/81 + voor 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.

Datum: 18/02/2022

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: Aanwezig **Aansluiting:** - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** aanwezig

Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut 4p/25A **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm²

Aardverbinding: aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde

Aardelektrode: type: pen **sectie:** 16 mm²

Diff. schakelaar: algemeen: 4p 63A/300mA **bijkomende:** -

Eéndraadschema en situatieplan: niet aanwezig referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: niet in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 5 + 7

Bord 1 (naast teller): 4 x Aut. 2p/16A
1 x Aut. 2p/15A

Bord 2 (1^{ste} verdiep): 1 x (2 x Aut. 1p/10A)
2 x Aut. 2p/20A
3 x Aut. 2p/16A
1 x Aut. 3p/25A

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: ➤ 0,5 MOhm

Spreadingsweerstand: 26,7 Ohm

Testknop diff.schak.: In orde **Controle foutlus:** In orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde

Bescherming tegen overstroom: In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

- | | |
|---|--|
| I | 1. Eéndraadschema ontbreekt. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.2) |
| | 2. Situatieschema ontbreekt. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.3) |
| | 3. Verdeelbord 1 is conform met EN 60439 en klasse I of II. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 5.3.5.1a) |
| | 4. Er zijn openingen in beide borden. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 4.2.2.1b) |
| | 5. Pictogram waarschuwing voor risico elektrische installatie ontbreekt. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 9.4.1) |
| | 6. Stopcontact in slaapkamer 1 ^{ste} verdiep hangt los uit de muur. |

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De koper moet een nieuw controlebezoek laten uitvoeren, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, **binnen een termijn van 18 maanden** te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte.
- De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf