

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepsstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 218 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Cloveleaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

ANTWERPEN

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 347/1112 27/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: De Heugbenden 4
2400 Mol

EIGENAAR: [redacted]
Adres: De Heugbenden 4, 2400 Mol

OPDRACHTGEVER: K5 Engineering
Adres: Hobemweg 72, 3970 Mespel

INSTALLATEUR: isen
Adres: isen

BTW of IK: BE0209.538.442

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 27/12/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 274) (AREI art. 276 bis) (ARAB art. 262) (K.B. 20.0006) (I.A. art. 231) (Voersch. BNB)

Aard installatie: Nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - voorwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering wde-na 1.10.81 - Elektrische installatie wde-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 1N400 V Bescherming van de aansluiting autoring 40 A maximum

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 70 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 1300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 26; RA: 8,3 Ohm; RI tot 750 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie eindrapportage en situatiediagram

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

- Verbindingskastjes niet geïnspecteerd
- Borden niet geïnspecteerd
- Cadeaunen niet geïnspecteerd

<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p> <p>gezien op</p> <p>de aangestelde van de stroomverdelers</p> <p>naam:</p> <p>handtekening:</p>
--

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEEDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/12/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 347 Duyfken Wim

De directeur,

FORM. 382-06/2009



Eendraadschema & inplantingslay-outs

☺ INSTALLATIE : Woonhuis

BENAMING : Eendraadschema & inplantingslay-out
 AREA :
 GROEP :
 PIJLER :
 HAL :

BOUWJAAR : 2011
 KOMMISSIE : BTV

BEDRIJFSPANNING : 400V AC
 FREKWENTIE : 50Hz
 NETSTROOM : 25A
 STUURSPANNING :

☺ Uitvoeringsadres:

V. De Vinster
 De Heylanden 4
 2400 Mol

☺ Installateur:

KS-Engineering
 Holenweg 17
 3910 Neerpelt
 GSM: 0476 / 24 04 23

Handtekening installateur:

Handtekening erkend keuringsorganisme:

BTV 347

Luylens *Keuringsorganisme*

In aanloop tot afsluiting		24/06/2011		Ontwerpen/Designed KS-Engineering		Verenken/Response KS-Engineering		Project/Project EENDRAADSCHEMA & LAY-OUTS		Groep/Group		Tekenings Nr./Drawing Nr.		Pagina/Sheet 1	
Aanvraag vrij vrij	In aanloop tot	Namen/Namen	DE Nr.	Revisies/Checked KS	In aanloop tot 24/06/2011	Aanvraag/Ordered by		Werk/Orderer De Vinster V. De Heylanden 4 - 2400 Mol		Voorgaande pagina		Volgende pagina 2		Totaal aantal pagina's schema 0	