

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	FIERENS BV
straat en nummer:	ROYNOUTSTR. 58
postnummer en gemeente:	9200 GAEMMELDEN
tel:	gsm: 0472 38 36 98
e-mail:	mfo@brandstoffenfieren.be
ondernemingsnummer:	DE 0434548113

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	BENNY FIERENS
erkenningsnr. SV	3915
datum controle:	20/10/16
arbeidsduur:	

Klant	
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ particulier ☐ onderneming
naam:	
straat en nummer: OPSTAL PLEIN 8A	
postnummer en gemeente: 9200 SCHOONMADE	
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☒ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:	
inhoud: _____	diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: 2000 Stefan De Saeken ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☒ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☒ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	algemene staat	☐ ok ☒ niet ok	☐ ok ☒ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I			
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
fluit	☒	☐	☒ ok ☐ niet ok
elektrische sonde	☐	☒	☐ ok ☒ niet ok
andere:	☐	☒	☐ ok ☒ niet ok
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ μ S/cm m S/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☒ ok ☐ niet ok		
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____		

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: <u>toek defect</u>				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluïdum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBuV onder het vloeistofniveau: _____ dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____			
	gemeten met 5 cm probeert Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld. <u>omdat de boven waarde niet de zie rapport</u>				
☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
andere:		☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____					
☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen: _____			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:				
☒ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of kleeft aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk geïnformeerd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende schade aan de bodem en/of de grondwateren van de provincie en aan de burgemeester het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare ruimte, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / / ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus		handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					