

# CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

Albert Vrijders BV

naam:

Nieuwelaan 41

straat en nummer:

1860 Meise

postnummer en gemeente:

0473244107 / 022697771

tel:

022691155

e-mail:

info@albert-vrijders.be

ondernemingsnummer:

0439.066.936

Klant

☒ eigenaar

☐ gebruiker

☐ syndicus

☐ particulier

☐ onderneming

naam:

DE ROOS

straat en nummer:

ROSSEMOER 26

postnummer en gemeente:

1861 WOLVERTON

tel:

gsm:

e-mail:

volgnummer attest:

TECHNICUS

naam:

ALBERT VRIJDEERS

erkenningsnr. SV

01210

datum controle:

arbeidsduur:

11.10.2016

adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

NOTARIAAT VERHAEGHE

straat en nummer:

VELDSTRAAT 1

postnummer en gemeente:

1860 MEISE

tel:

024229050

gsm:

e-mail:

particulier

☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1850 L

☐ ingedeeld, inhoud: L

☒ klasse 3 (zie achterkant \*1)

☐ klasse 2

☐ klasse 1

☐ ondergronds

☒ bovengronds

☐ groeve

☐ niet toegankelijk

☒ toegankelijk

☐ inkuiping

☐ andere:

☐ cilindrisch

☐ rond

☒ parallellepipedum

☐ ovaal

☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)

☐ staal (dubbelwandig)

☐ roestvast staal

☐ gewapend thermohardende kunststoffen

☐ andere kunststoffen

☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:

tanknummer:

Gestockeerde product:

☐ gasolieverwarming type A
☒ gasolieverwarming type B
☐ diesel
☐ lampolie type C
☐ andere :

aanwezig

niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van DE KLANT

merk:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

norm:

inhoud:

diameter:

en lengte:

\*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlare).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest

☒ aanwezig, datum: 28/05/2002

☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat

☐ aanwezig

☒ niet aanwezig

staatspuit

☐ ok

☐ niet ok

dichtheid

☐ ok

☐ niet ok

staatspuit

☐ ok

☐ niet ok

staatspuit

☐ ok

☐ niet ok

inkuiping

☐ aanwezig

☐ niet aanwezig

☒ n.v.t.

verontreiniging

☐ ja

☐ nee

waterdicht

☐ ok

☐ niet ok

koolwaterstofdicht

☐ ok

☐ niet ok

algemene staat

☐ ok

☐ niet ok

leidingen en toebehoren

aansluitingen (ontluchting, vulling)

☐ ok

☐ niet ok

staatspuit

☐ ok

☐ niet ok

uitmonding leidingen

☐ ok

☐ niet ok

staatspuit

☐ ok

☐ niet ok

stookoliefilter

☐ ok

☐ niet ok

andere toebehoren:

opslagtank

staatspuit

☒ ok

☐ niet ok

algemene staat tank

☒ ok

☐ niet ok

zichtbare verontreiniging rond tank

☒ ja

☐ nee

organoleptische verontreiniging

☒ ja

☐ nee

opmerkingen:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering

☒ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere

☒ n.v.t.

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

waarschuwing- of overvolbeveiligings-systeem

fluit

☒

elektrische sonde

☐

andere:

☐

water- en slibbemonstering

☒ uitgevoerd

hoeveelheid water: cm

pH: (<6, inwendige inspectie vereist)

geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)

bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)

☒ ok ☐ niet ok

aanwezig

niet aanwezig

ok

niet ok

controle werking

potentiaalmeting

☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)

☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

lekdetectiesysteem

permanent:

☐ fluïdum

☐ onderdruk

☐ overdruk

☐ peilbuis + sensor/detector

☐ andere:

☐ ok

☐ niet ok

op basis van:

☐ ok

☐ niet ok

controle werking

☐ niet ok

akoestisch of visueel alarmsignaal

☐

dichtheidsbeproeving

☒ n.v.t.

☐ uitgevoerd

ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBpV

onder het vloeistofniveau: dBpV

☐ overdruk, drukverlies: mbar/h

☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h

☐ andere methode:

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.

De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

opmerkingen:

kathodische bescherming:

☐ aanwezig

☐ niet aanwezig

☒ n.v.t.

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

peilmeting

peilstok

☐

mechanisch

☐

pneumatisch

☐

hydrostatisch

☐

ultrasoon

☐

andere: PEILBUIS

☒

aanwezig

niet aanwezig

ok

niet ok

controle werking

☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:

☒ n.v.t.

☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming\*\*:

☐ aanwezig

☐ niet aanwezig

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de binnenwand:

☒ n.v.t.

☐ uitgevoerd

inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte: mm

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand:

☒ n.v.t.

☐ uitgevoerd

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

\*\*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood\*\*\*

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

\*\*\*Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor / /

☒ n.v.t.

handtekening erkend technicus

handtekening klant

Copyright Cedicat - niets van dit document mag zonder toestemming van Cedicat V.Z.W. Dawuistraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. 1650\_V09/2017