

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 60366
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 475/32.40.62
e-mail: philektr@outlook.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5746682
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/02/2022

Klant / Opdrachtgever:

PHILELEKTRIC
BRAAMBESSENSTRAAT 43
3511 KURINGEN (HASSELT)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 384 HELAERS CHRIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] Adres: [REDACTED]
Installateur/verantw. werk: Naam: PHILELEKTRIC Adres: BRAAMBESSENSTRAAT 43 3500 HASSELT B.T.W.: BE0817929140
Adres installatie: SINT-HUBERTUSSTRAAT 35 BUS 6 HASSELT 3500 Private HS-cabine: Kies een item.
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID:
EAN nr.: NIET GEKEND Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)
gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)
Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast Installatiedatum: voor 01/10/81 + voor 01/06/2020
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.
Datum: 03/02/2022 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 28/02/2047
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 2+11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 80 MOhm Spreidingsweerstand: 22,4 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde