

Verslagnr: 20200016474-V.1

VERTAALD EXEMPLAAR

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE**ALGEMEENHEDEN**

Aard installatie: Bestaande

Plaats van onderzoek: Square Vergote 12, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5., Boek I Afdeling 8.2.2.

Inspectiedatum: 22-07-2020

Inspecteur: Alein KOLUKISAOGLU

Eigenaar: Hernandez Antonio

Cont.Pers.: Hernandez Antonio

RRN: 81.05.23-393.71

Referentie documenten:

Type lokalen: Appartement

Aard onderzoek: Controlebezoek

Andere reglement:

Volgende controle op: 22-07-2045 of binnen de: 300 maanden

Installateur: Hernandez Antonio

B.T.W.:

tel.:

Uitgereikt te: Woluwe-Saint-Pierre

Datum: 08-01-2014

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: SIBELGA

EAN nr.:

Teller: 50084277

Merk: Actaris

Type stroom: Wisselspanning

Stand I: 27634,8

Stand II:

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3x230V

I max. aansluiting: 40A

Bescherming van de hoofdaansluiting:

aut. 3p 32A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: VOB

Aantal geleiders: 3

Doorsnede: 10 mm²**VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN**

Geviseerd en conforme schema's : JA

Beschrijving installatie:

 zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde

Foutlus controleren: in orde

in orde

Aardelectrode:

type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 2

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde

Diff-test. via foutstroom (2,5 tot 2,75 IΔn): In orde

Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: N.V.T.

 eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 27,4

Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 19,84 Ohm

Aantal eindkringen : 19

Klasse I-apparatuur en equipotentiaale verbindingen: In orde

Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Ja

De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: n.v.t.

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

BESLUIT**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.