



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB



- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 - Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 - Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 - Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
- Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
- gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Contact : *Defenceurs A*
 Votre référence :
 Membre n° :
 Rapport n° : *304 52 667*
 Reçu n° : *241 344*
 Lieu de visite : *Rue de Brussels 22/2*
 *7850 Enghien*
 Date de visite : *18/05/2022*
 Inspecteur : *Jenoele*

..... *Chaussée de Brussels 139*
 *Toit Costru*
 A l'attention de : *de Agneessens*

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: Bâtiment: *Appartement 203*

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane

- Compteur: N°: *959 43 781* Index: *50.58.1* Classe: G *4* Pression de service: *2.1 m* bars

- Installation : Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante

- Appareils d'utilisation présents: Néant *1 chauffe-eau Viessmann Vitodens 100-V - Type C.12*
in 24,8 kW - N° 742 7729 004 328 102

- Canalisations: *Acier 3/4 - Cuivre*

Estimation du volume de l'installation: *20L*

BASE DE L'EXAMEN :

NBN D 51-003 NBN D 51-004 Code de bonne pratique

NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :

Contrôle d'étanchéité à la pression de *100/30* mbars; Epreuve de résistance à la pression de bars;

sur toute l'installation sur les parties accessibles

avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant

en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles

avec détecteur de gaz avec produit moussant

Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

Plan de l'installation pas présent présent. Checklist: *35.060 870*

Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent.

.....

OBSERVATIONS :

Néant.

Debouché non conforme (voir schéma petite maison). Fermer les conduits car des attaches adhésives en cave !!! Prendre schéma usométrique de l'installation

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction

sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.

L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.

L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

Veuillez donner suite aux observations ci-dessus et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

.....

Pour le Directeur général,

Date : *18/05/2022*

Annexe(s) :