

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76



O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR 38/11/12

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Die Kruizersstraat 115  
3700 Postma

EIGENAAR: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 28/11/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)  
Aard Installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: HHZ  
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86  
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting M400 A  
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type DA 9 16 30  
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT  
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 6 Ohm; RI tot 2 MOhm  
Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_  
=> zie spanningde schets

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_  
scw

Nota: Dit verslag mag gebruikt worden voor de aangestelde voor de conformiteit

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
T. Inhaex  
gezien op 29/11/12  
naam: Geert Albal  
handtekening: [Signature] scw

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1  
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemeen ADS werden verzegeld en de éénendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/11/12 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening [Signature] De directeur, [Signature]

