



AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Res.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>POISMAN'S</u>	VERSLAG nr: <u>P025350 116 / ANT</u>
BTW nr: _____	Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____
of identiteitskaartnr: _____	Installatie: Naam: <u>POISMANS CARLO</u>
Stroomleverancier: _____	Adres: <u>STELSTRAAT 37</u> <u>3700 TENBERGEN</u>
Meter nr: _____ stand: _____	Datum onderzoek: _____
Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
	Naam, Voornaam: _____
	Adres: _____
	Aanvrager: _____

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: AVT
 Omschrijving aansluiting: Boverop Kabeltype: EVUB Doorsnede: 4 x 1.9 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18
 Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 9.8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2.5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) aendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GEEN

De hoofddifferentieel was - ~~was~~ (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór _____, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - ~~NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____ Voor de directeur-generaal
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: Oprijn op 10/10/04 Naam, Agentnr., Handtekening

Door Druis Vollaerts
2535