



Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.
 Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons.
 Limburg :
 Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe.

Tel. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
 Tel. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77
 Tel. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
 Tel. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Erkend Controle-Organisme

B.T.W. BE 406.671.312

VERTROUWELIJK

Bankrekening : 340-0298168-28

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag nr : 0612003 10 01/06
 Datum van onderzoek : 01/10/2003
 Eigenaar : Dhr./Mevr. U. P. WIEL
 Adres : HOOGSTRAAT 3
 2930 BRASSCHAAT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :
 Naam - Voornaam : THOECOT MARC
 BTW/I.K.nr : 687.600.594
 Adres installatie : Hoogstraat 11 3de verdieping
 2160 HERLISEN

Soort controle :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.
- B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting) Art. 86 of 87
 Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V Beveiliging aansluiting = 10A
 Voedingskabel hoofdbord = 2 x 10 mm² Aantal borden = 1 Aantal eindstroombanen = 12
 Algemene lastschakelaar = 20/40 A

Metingen

Ri = 30 Megohm. Ra = 28 Ohm (piketen/lus). Aardingscontinuïteit = in orde niet in orde

Differentiëlen :

I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen
0,1	0,3	10	10	0,1	0,3	10	10				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
A	D32A143A	6 ²	6, H	D10A143WA	10 ²						
B/C	D20A143WA	21 ²	I, J	D20A143WA	21 ²						
D/E	D20A143WA	21 ²	K, L	D20A143WA	21 ²						

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde).....

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiële verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden

Supplementaire equipotentiële verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel werd verzegeld het 1-draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.

BESLUIT A) : De installatie is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

BESLUIT B) : De installatie is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81 is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VOÓR 1/10/2003

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een kopie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)

B.I.C. VLAANDEREN

Wim De Laet

Elek. Veiligheid

GSM : 0477/51.70.83

W. DE LAET

2