

Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**Verslag Nr:**

43.933

**Datum van bezoek:**

06-05-2024

**Plaats van het onderzoek:**

Parijslaan 167/169 - 2660 Antwerpen België

**Testeur d'installation:****Inspecteur:**

Abdelaziz Achbari

**Aard onderzoek:**

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-025/5816213

**De datum van opstelling:**

06-05-2024 15:11:06

**Volgend controlebezoek:**

06-05-2029

### Opdrachtgever

**Naam**

PEB Certi

**Adres**

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

**Telefoon**

+32 2 466 45 66

**Email**

epc.certi@gmail.com

### Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

### Algemene gegevens

**Adres van de installatie**

Parijslaan 167/169 - 2660 Antwerpen België

**Gebouw**

Gemeenschappelijke delen

**Eigenaar**

Eigenaar Parijslaan 167/169 - 2660 Antwerpen

**Adres van de eigenaar****Installateur**

### Gegevens verdeler

**DNB**

Fluvius

**Nummer teller**

47201509

**EAN code**

-

**Meter/bord verbinding**

VOB 3X10

**Net spanning**

3 x 230 V

**Maximum beveiliging**

40 A 4P

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambertmont 127  
1030 Bruxelles

## Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Zie bijlage		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
$\Delta I_n$	OK		
Controle van de staat	OK		
Liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile.	NA		
Plan/Lijst met de veiligheidsinstallaties	NA		
Plan/Lijst met de kritische installaties	NA		
Opgesteld materieel	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode ( $\Omega$ )	16		
Isolatiemeting ( $M\Omega$ )	>5Mohm		

## Besluit

### BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/4114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema(s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 5 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle  
 Boulevard Lambert 127  
 1030 Bruxelles



Verdeelbord 1

### Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
Geen inbreuken	RDE1
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5

Bewoordingen	Foto
--------------	------