

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 151/2023/88644/01:1

DATUM VAN CONTROLE 09/11/2023 AGENT Soufian Rozaine
ADRES VAN CONTROLE Rue Camusel 63 - 1000 Bruxelles TYPE CONTROLE Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Rue Camusel 63 - 1000 Bruxelles
Type van lokalen Woonenheid (huis)
Eigenaar VALDERRBY BOS
Verantwoordelijke voor de werken
Afwijking van toepassing/toegepast (8.2.1.) - (8.2.2.)



> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) SIBELGA
EAN code niet gecommuniceerd
Nummer teller 4556966699
Meterstand dag/nacht 047464,5/
Type van de algemene schakelaar Automaat
Voedingskabel hoofdbord VOB 6mm²
Nominale spanning 3x230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 10(60)A - Onbepaald - 60A beschouwd

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieplan	Niet OK					Aantal verdeelborden 5			Aantal stroombanen 12	
Kringen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bescherming	Fusible 2x2A	Fusible 2x4A	Fusible 2x6A	Minijump 13x16A/3kA	Minijump 1x15A/3kA	Minijump 1x10A/3kA	Minijump 2x6A	Minijump 2x20A/3kA		
Sectie (mm ²)										
Conclusie										

De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	afwezig
Aardverbindingssysteem	Staven	Dispositief differentieel apparaat	
Aardingsweerstand (Ω)	47,3	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	Niet OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	Niet OK	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	Niet OK
Aardingscontinuïteit	Niet besluitende	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	Niet OK
Foutlus controle	Zonder voorwerp	Algemene isolatieweerstand (MΩ)	4,58
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	Niet OK	Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	Niet OK
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	Zonder voorwerp

BESLUIT : NIET CONFORM

Op de datum 09/11/2023, elektrische installatie Rue Camusel 63 - 1000 Bruxelles is niet conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening agent

