

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager*	HERVE EN ZONEN VANBETSBRUGGE		
Adres	Statiestraat 56		
(Postcode + gemeente)	8720	Dentergem	
BTW-nummer	(*ontvangt de factuur van de keuring)		E-mail: kimberly@vanbetsbrugge-nv.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Peter Dombrecht	Bedrijf	Siemro comm. V.
Telefoon	+32 471 62 48 80	Adres	Niklaas Desparsstraat 12, 4.1
Badge nr.	09226		8000 Brugge

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	.	Watermeter nr.	201928300
Adres	Dahliastraat 126	Klantnr	
	9032 Wondelgem	Telefoon	
(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		Email	
Datum keuring	16/09/2020 (dd/mm/jjjj)	Exploitant	TMVW
Het betreft een	klasse C installatie	eengezinswoning	
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie	nieuwbouw	
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Handsproeier keukenkraan	Aanwezig	BEL	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Aanwezig			21. Lavabo	Aanwezig	AA 3X	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Aanwezig	BEL	OK	22. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Uitgietsbak	Aanwezig	RW	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CAB	OK	24. (Bij)vulling zonnekring	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	VG	OK	25. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	BEL 2X	OK	28. KWT mengkraan	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Aanwezig	AA	OK	29. kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	RW 2X	OK
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	BEL	OK	30.	Nt Voorzien		
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.	Nt Voorzien		
15. Douche met vaste kop	Aanwezig	AA 2X	OK	32.	Nt Voorzien		
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	BEL 2X	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	RW 3X	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Aandachtspunten

- ☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!
- ☐ intentie tot wanverbinding

CONFORMITEITSVERKLARING

De binneninstallatie is: **conform**

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekking functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.

Keuringsattest Nr.: HB-1233863

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2019

Ref 1:

Ref 2: