



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Safety, quality and environmental services

*Blok 2 app 47*

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.   
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <i>P001991316-29</i>
Naam, Voornaam: <i>ITB Techn.</i>	Lid nr: <i>52417</i>
BTW nr: <i>Kruisbeke</i>	Installatie: Naam: <i>HET VOLK</i>
of identiteitskaartnr: .....	Adres: <i>Forelsh</i>
Stroomleverancier: .....	<i>9ENT</i>
.....	Datum onderzoek: <i>24.08.2030</i>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.: .....
Meter nr: ..... stand: .....	Naam, Voornaam: .....
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarif -	Adres: .....
.....	Aanvrager: <i>wist.</i>

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van *3N400V*, AC, Bescherming aansluiting: *32* A Type: .....  
Omschrijving aansluiting: ..... Kabeltype: ..... Doorsnede: ..... x ..... mm<sup>2</sup>  
Voeding hoofdbord: *4* x *10* mm<sup>2</sup> Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *14*  
Type aardelektrode: *bus* Spreidingsweerstand: *1* Ohms Algemeen isolatieniveau: *10* M Ohms

### PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.



INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

*geen*

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ ~~niet~~ - gelood.  
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *24.08.2030* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

### VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: *schema's*  
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, *gent*, Handtekening *0198*  
*F. Boulaens*