



Verlag van onderzoek zonnepanelen
Rapport de controle panneaux solaires

N°: 80.10036.1.....

Table with 2 columns: Aard van het onderzoek / Genre de controle; volgens AREI art. 86 & selon le RGIE art. 86 & checkboxes for 270, 271, voorschriften netbeheerder, prescriptions gest. de réseau, C10/11.

OPDRACHTGEVER CLIENT: Borkem; ADRES ADRESSE: Koninginnelaan 2-3, 3031 Drogenen; BTW TVA; TEL GSM; FAX.

Plaats van onderzoek: Katterstraat 5, 3770 Riemst; Eigenaar: Froidmont; Adres: I.D.E.M.; Datum van onderzoek: 31/2/2011; Datum volgend onderzoek: 31/2/2036; Inspecteur: Bouckx; EAN-code.

Algemene beschrijving, kenmerken en metingen / Description générale, caractéristiques et mesurages:

Aantal modules: 16; Type: C.M.P.V. 240-M; U_N per module: 30,8V; U_N totaal: 246,4V (2x); In per module: 7,8A; In totaal: 7,8A; Klasse: II; Vermogen / module: 270 Wp; Isc module: 8,4A; Beveiliging: aut; In: 2x16A; Icc: 3000; Curve: f; U_N: 400V; Omvormer(s): 2xSB 1500; P_{DC}: 1800W; U_N: 139,320V; In: 12,6A; Voedingpunt: en bord; DSI/CDR: 40A, 0,3; Ra: 18; RI: 10M; Aut. scheidingsysteem op t < 5 sec als U_N wegvalt + werking: OK; Stand groene stroommeter: 0 kWh.

Vaststellingen volgens het A.R.E.I. / Constatations suivant le R.G.I.E.

Table with 5 columns: Art., Description, NVT NA, IN ORDE EN ORDRE, NIET IN ORDE PAS EN ORDRE, Opmerkingen / Remarques. Rows include checks for system acceptability, safety, and documentation.

Opmerkingen - Nota's / Remarques - Notes:

geen

Bestuit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - in dienst gesteld worden. L'installation est - non conforme - au RGIE et peut - ne peut pas - être mise en service. De schema's werden voor gezien getekend. / Les schémas sont visés.

Voor de technische directie, de inspecteur: Pour la direction technique, l'inspecteur: