



Controleverslag binneninstallatie

Conclusie

Resultaat Conform

Aard van het onderzoek

Referentie	GAS-00371-572-BTQ260028
Info	Hoogstraat 334 ., 1000 Brussel
Aard	Bestaande Installatie
Referentie Datum	Jan 26
Gebruikte Norm(en)	NBN/DTD B 61-002:2021 NBN D 51-003:2010+A2:2021
Datum Inspectie	27 Jan 26
Datum Rapport	27 Jan 26
EAN	541448920700834054
Netbeheerder	Sibelga
Aard van het gebouw	Woning
Locatie	Hoogstraat 334 ., 1000 Brussel
Keurder	Erwin
Manometer	Rothenberger Rotest GW 150/4 (1904845)
Elgacert conformiteitsattest	Elgacert conformiteitsattest niet beschikbaar

INSTALLATEUR

Geen installateur informatie beschikbaar.



Klant

OPDRACHTGEVER

Type klant	Particulier
Naam	Selman Bilican
Adres	
E-mail	selman.bilican@immokeuring.be

Aansluiting

Model	Actaris
Plaats van opstelling	Kelder
Meter nummer	30082141
Index	78111.1820
Categorie	G6
Werkdruk	20.00 (mBar)
Gas type	High (20 mBar)
Extra Informatie	



Gegevens van de installatie

Toestel: Junkers ZWBR 42-3 A 23 S3623 (3730-554-008377-7713231590)

Type toestel	CV-ketel met warm water boiler
Merk	Junkers
Model	ZWBR 42-3 A 23 S3623
Plaats van opstelling	Badkamer
Serienummer	3730-554-008377-7713231590
Type opstelling	C13
Verbinding	Vast koper
Vermogen	39.20 (kW)
Extra Informatie	

Dichtheidsproef

DRUKVERLIES

Dichtheidsproef op verdeeldruk met balgengasmeter of debietmeter. Debiet op meter? In orde

Geen lekdebiet

LEKTEST DOOR MIDDEL VAN HET AFZEPEN VAN DE VERBINDINGEN

Actaris-Junkers ZWBR 42-3 A 23 S3623 (3730-554-008377-7713231590) In orde



Resultaten

OVERZICHT

Er zijn drie typen van niet conformiteit:

- **Type OEG (Onmiddellijk Ernstig Gevaar):** de installatie vertoont een niet-conformiteit die voldoende ernstig is om de gastoevoer onmiddellijk te onderbreken en dit totdat het gebrek of de gebreken die een onmiddellijk gevaar betekenen zijn weggenomen.
Bij type OEG worden onverwijld de nodige acties ondernomen om de veiligheid te waarborgen.
- **Type 2:** de installatie vertoont een niet-conformiteit waarvan de ernst het onderbreken van de gastoevoer niet onmiddellijk noodzakelijk maakt maar die belangrijk genoeg is opdat de niet-conformiteit zo spoedig mogelijk wordt weggenomen.
Bij type 2 wordt een maximum periode van twee maanden vooropgesteld om de herstelling uit te voeren.
- **Type 1:** de installatie vertoont een niet-conformiteit waarmee rekening moet worden gehouden bij de eerstvolgende tussenkomst op de installatie.
Bij type 1 moet de herstelling uitgevoerd worden bij het eerst komend onderhoud. In Vlaanderen is dit maximum om de twee jaar, in Brussel en Wallonië is dit maximum om de drie jaar.

VASTGESTELDE NIET-CONFORMITEITEN

Er werden geen niet-conformiteiten vastgesteld.

NIET UITGEVOERDE TESTS - OPMERKINGEN

Alle tests werden uitgevoerd.

CONCLUSIE

Resultaat

Conform