



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw

☐ BTV Antwerpen	Tel 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☒ BTV West-Vlaanderen	Tel 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Datum van onderzoek: 22/06/2016.

DNB: _____

U. ref.: _____ O. ref.: _____ Verslagnr. 281160121102

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

Indienststelling
periodiek

Plaats van onderzoek: Jan Fiam van Ghebront 18
2810 Muzen

EIGENAAR:

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER:

Adres: K

INSTALLATEUR: Berbaud

Adres:

BTW nr.: 0887-13p 538

Aanwezige personen: Houten

Gebruiker van de installatie: Erika V. Broeders

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 9191458 Index [m³]: 44257,685

Installatie: MOP [mbar]: 20 ☐ nieuw ☒ bestaande ☐ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie ☐ zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): 1/2" 1/4" 1/2" 1/4" 1/2" 1/4"

Toestellen (merk, model type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerapparaat): Kookplaat Zanussi type A geen kookplaat aanwezig
Junkers Hydrogower 23kW BNB in badkamer. Junkers Hydrogower type B niet.

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie (gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

☐ 2.1. Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, ☐ 10Id013B.

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie (gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verlichting, afvoer, ...): volgens punt 2.2.

☒ 2.2. De proeven volgens werkinstructie: 10Id012, ☐ 10Id012B.

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzeppen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode is de tijd nodig voor het afzeppen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie. De proeven:

- ☐ Niet destructieve controle; zie bijlage. (*)
- ☐ Mechanische weerstandspoor/sterkteproef: zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken. Meetinstrument: manometer.
- ☒ Dichtheidsproef:
 - Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ water, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: _____
 - Meetinstrument: ☐ manometer, ☒ gasmeter klasse ≤ G6.
 - Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☒ aardgas. Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: 20 / MOP.

3. VASTSTELLINGEN EN/OF NOTA'S: Vaststellingen: geen

Nota: Einde de dichtheidsproef met behulp van de controle

4. BESLUIT:

- ☒ A. Het onderzoek volgens het punt 2.1. blijkt dat de onderzochte installatie conform is.
- ☐ B. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1. blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is.
- ☒ C. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft voldoening geschonken.
- ☐ D. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: zie verso

6. BIJLAGEN: ☐ BTV verslag nrs. ☐ Uitbesteding (*) ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

voor de directeur,

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd,
(naam, handtekening)

