

ATK

Bonheiden, 22 januari 2023

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



OCMW Beerse

Gasthuisstraat 49

2340 Beerse

Verslagnummer IE1/00/229-10

Datum van onderzoek: 18 januari 2023

code E+V - BK

Plaats van onderzoek: Beerse, Gasthuisstraat 80 LOI

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Naam v/d verantwoordelijke die de controle bijwoonde: Danny Van Ginneken

1. Beschrijving :**1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:****1.1.1. Identificatie van derden:**

Eigenaar, beheerder, of uitbater:	idem als geadresseerde
Adres:	idem als geadresseerde
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:	idem als geadresseerde
Adres:	idem als geadresseerde
BTW-nummer:	

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Naam/nummer):	541448812000115417
Nummer meter:	1SAG1100235224
Index (dag) (kWh):	
Index (nacht) (kWh):	
Private hoogspanningscabine:	neen
Type installatie:	wooneenheid
Aard installatie:	wijziging
Aanvang installatie:	deels voor 1981-1983 , deels voor 01/06/2020, deels vanaf 01/06/2020
Personeel:	met BA4/BA5

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie::

Spanning aanwezig bij controle:	ja
Nominale spanning en aard van de stroom:	mono 230Vac
Netaftakkabel (type, sectie):	bestaand
Voedingsleiding (type, sectie):	VOB 4x10 mm ²
Bescherming v/d aansluiting:	max. 40A
Type van algemene schakelaar:	ADS 40A / 300mA / 2P
Type van de aardelektrode:	aardingspennen
Aardverbindingssysteem:	TT
Aantal borden:	1
Aantal stroombanen:	14

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

zie bijlage

1.3. Dossier:

Verslag gelijkvormigheidsonderzoek AREI en/of 1° controlebezoek	zie dit verslag
Verslag v/h voorlaatste en laatste controlebezoek:	n.v.t.
Stroombaanschema('s):	aanwezig
Situatieplan(nen):	aanwezig
Situatieplan(nen) van de aardverbindingen:	n.v.t.
Document met de uitwendige invloeden:	n.v.t.
Berekeningsnota's:	n.v.t.

Lijst/plan veiligheids-/kritische installaties:	n.v.t.
Zoneringsdossier:	n.v.t.
Lijst evacuatie ruimten/-wegen:	
Aanduidingen ondergrondse leidingen:	n.v.t.
Risicoanalyse:	n.v.t.
Veiligheids-/EHBO instructies voor personeel:	n.v.t.
Andere documenten:	n.v.t.

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

Gelijkvormigheidscontrole volgens Boek 1, afdeling 6.4.1 & 8.4.3.
en volgens technische procedure TPR-E12

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

- Controle van de beschermingsmaatregelen tegen: onrechtstreekse aanraking, rechtstreekse aanraking, overstroom, thermische effecten;
- Controle van de plaatsingswijzen van de leidingen & materieel, voor zover bereikbaar & zichtbaar;
- Keuze van het materieel in functie van de uitwendige invloedsfactoren;
- Identificatie van de stroombanen en de geleiders/nazicht van de schema's;
- Meting van de spreidingsweerstand van de aardverbinding (R_a);
- Meting van de waarde van het algemene isolatieniveau (R_i);
- Meting van de continuïteit van de beschermingsgeleiders met de aardgeleider;
- Meting van de kortsluitstromen (I_{cc}).

2.2. Resultaten van het onderzoek: :

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (R_a) (Ohm):	16.5
Waarde van het algemene isolatieniveau (R_i) (MOhm):	5
Continuïteit van aarding:	in orde

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)

geen

3.2 Opmerkingen

geen

3.3 Nota's

geen

4. Besluit :

De installatie is conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.

De installatie mag in dienst blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/01/2048

Bijlage 1: 2023_01_22_14_31 Office Lens.pdf

Dossierbeheer,


Karlien Bongaerts

De onderzoeker,

Wim Vervoort

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - UITBATERS:

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname of elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren;
- de controlebezoeken volgens de termijnen bepaald in Boek 1 afdeling 6.5.2 door een erkend organisme te laten uitvoeren;

Krachtens art. II.7-14 van de Codex over het welzijn op het werk, moet dit document ter kennis gebracht worden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslld en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.