

CONFORMITEITSAFTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| firma | volgnummer attest: 0310K-0521310 | | |
| naam: All-in TankService n.v./s.a. | technicus | | |
| straat en nummer: Sluis 2 bus 4 | voornaam en naam: Joachim Vankeersbilck | | |
| postcode en gemeente: 9810 Ele | erkenningsnr.: SV05406 | | |
| tel.: 0800 11 206 | gsm: | datum controle: 02/05/2023 | |
| web: www.allintankservice.be | | | |
| email: info@allintankservice.be | | | |
| ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861 | | | |

| | | | |
|--|---|---|------|
| klant | <input checked="" type="checkbox"/> particulier | adres opslagtank indien verschillend van klant | |
| <input type="checkbox"/> eigenaar <input type="checkbox"/> gebruiker <input type="checkbox"/> syndicus | <input type="checkbox"/> onderneming | | |
| naam: LAMBDA 57 | naam contactpersoon: Woning | | |
| straat en nummer: Schilderken 57 | straat en nummer: Prolstraat 5 | | |
| postcode en gemeente: 9620 Sint-Maria-Oudenhove | postcode en gemeente: 9600 Ronse | | |
| tel.: +32 (0)478/531213 | gsm: | tel.: +32 (0)477/768630 | gsm: |
| email: lambda57@ive.be | email: | | |

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

| | | | |
|--|--|---|---|
| particulier | onderneming | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> niet-ingedeeld | <input type="checkbox"/> ingedeeld | | |
| <input type="checkbox"/> ingedeeld | <input type="checkbox"/> Klasse 3 (vanaf 5000kg) | <input type="checkbox"/> Klasse 3 (vanaf 100kg) | |
| inhoud (l): 1500 | <input type="checkbox"/> Klasse 2 | <input type="checkbox"/> Klasse 2 | |
| | <input type="checkbox"/> Klasse 1 | <input type="checkbox"/> Klasse 1 | |
| <input type="checkbox"/> ondergronds | <input type="checkbox"/> groeve | <input checked="" type="checkbox"/> cilindrisch | <input checked="" type="checkbox"/> staal (enkelwandig) |
| <input checked="" type="checkbox"/> bovengronds | <input type="checkbox"/> niet toegankelijk | <input type="checkbox"/> rond | <input type="checkbox"/> staal (dubbelwandig) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> toegankelijk | <input type="checkbox"/> parallellepipedum | <input type="checkbox"/> roestvast staal |
| | <input type="checkbox"/> inkuiping | <input type="checkbox"/> ovaal | <input type="checkbox"/> gewapend thermohardende kunststoffen |
| | <input type="checkbox"/> andere | <input type="checkbox"/> andere | <input type="checkbox"/> andere kunststoffen |
| | | | <input type="checkbox"/> prefabconstructie |
| datum van plaatsing: 30/12/1994 | tanknummer: | | |
| perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: | | | |
| gestockeerd product: | <input checked="" type="checkbox"/> gasolieverwarming type A | <input type="checkbox"/> gasolieverwarming type B | <input type="checkbox"/> diesel |
| | <input type="checkbox"/> lampolie type C | <input type="checkbox"/> andere: | |

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van | |
| merk | fabricagenummer: |
| de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: | <input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> nr. prototypekeuring: |
| norm: | |
| inhoud (l): | diameter (m): en lengte (m): |

CONTROLE OPSLAGTANK

| |
|--|
| vorig certificaat / attest <input type="checkbox"/> aanwezig, datum: <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig |
|--|

visuele controle



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| toezichtspuit/mangat | staat toezichtspuit | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | leidingen en toebehoren | |
| <input checked="" type="checkbox"/> aanwezig | dichtheid toezichtspuit | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | aansluitingen (ontluchting, vulling) | <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok |
| <input type="checkbox"/> niet aanwezig | staat deksel | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | staat leidingen (ontluchting, vulling) | <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok |
| inkuiping | verontreiniging | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | uitmonding leidingen | <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok |
| <input type="checkbox"/> aanwezig | waterdicht | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | staat aanvoer- en terugvoerleiding | <input type="checkbox"/> aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig |
| <input type="checkbox"/> niet aanwezig | | | | stookoliefilter | <input checked="" type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig |
| <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. | koolwaterstofdicht | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | andere toebehoren: | |
| | algemene staat | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | | |
| opslagtank | staat wanden (schildering, isolatie,...) | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | opmerkingen: | |
| | algemene staat tank | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | | |
| | zichtbare verontreiniging rond tank | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | | |
| | organoleptische verontreiniging | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | | |
| fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | opmerkingen: | | |
| groeve / prefabconstr. / andere | <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | opmerkingen: | |

| beproeving deel 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem | fluit | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | elektrische sonde | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | andere: | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| water- en slibbemonstering | <input type="checkbox"/> uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok <input checked="" type="checkbox"/> niet uitgevoerd, opmerkingen: | | | | | |
| potentiaalmeting | <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. (bovengrondse opslagtank) <input type="checkbox"/> uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok <input type="checkbox"/> niet uitgevoerd, opmerkingen: | | | | | |
| lekdetectiesysteem <input type="checkbox"/> aanwezig <input type="checkbox"/> niet aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. | permanent | op basis van: | | | controle werking | |
| | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> fluïdum | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok |
| | <input type="checkbox"/> niet ok | <input type="checkbox"/> onderdruk | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok |
| | | <input type="checkbox"/> overdruk | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok |
| | | <input type="checkbox"/> peilbuis + sensor/detector | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok |
| | <input type="checkbox"/> andere: | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | akoestisch of visueel alarmsignaal | | | | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok |
| dichtheidsbeproeving | <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd <input type="checkbox"/> ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): <input type="checkbox"/> overdruk, drukverlies (mbar/h): <input type="checkbox"/> onderdruk, drukverlies (mbar/h): <input type="checkbox"/> andere: opmerkingen: | | | | | |
| kathodische bescherming: | <input type="checkbox"/> aanwezig: | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok, | <input type="checkbox"/> niet aanwezig | <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. | |
| | opmerkingen: | | | | | |
| peilmeting | | aanwezig | | controle werking | | |
| | peilstok | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | mechanisch | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | pneumatisch | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | hydrostatisch | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | ultrasoon | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nee | <input type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |
| | andere: peildam | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee | <input checked="" type="checkbox"/> ok | <input type="checkbox"/> niet ok | |

| controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting) | |
|---|--|
| corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek | <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd op |
| onderzoek van de staat van de binnenwand <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd | inwendige inspectie <input type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen: |
| onderzoek van de staat van de buitenwand 2,1mm | <input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd, <input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> niet ok |

| andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden |
|---|
| peildarm OK OVB FLUIT OK diktemeting OK onderaftap voor mazoutkachel aanwezig |

| EINDBEOORDELING | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> groen | De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. |
| <input type="checkbox"/> oranje | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. |
| <input type="checkbox"/> rood | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. <input type="checkbox"/> De opslagtank mag nog gebruikt worden. <input type="checkbox"/> De opslagtank mag niet meer gebruikt worden. |
| De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: | |

| AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 02/05/2028 | |
|---|--|
|  handtekening erkend technicus naam: Joachim Vankeersbilck | voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Woning hoedanigheid: Klant |