

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

### Algemene gegevens :

Datum installatie: 10/01/2023  
 Datum keuring: 09/01/2023  
 Inspecteur: 110891  
 Keuring N°: 202215566  
 Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.5.  
 Aanwezigen: F  
 Type keuring: Controlebezoek

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Eeuwfeeststraat 17 - bus 2 , 2870 PUURS  
 Teller n°: 1SAG1100587853 Index teller: D :484, Macht :11,00  
 Datum installatie: Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020  
 EAN-code: 541 448 820 061 266 078  
 Naam opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN HUYSENS Adres opdrachtgever: Vijverstraat 51, 2870 Puurs-Sint-Ama d  
 Naam eigenaar: VME Adres eigenaar: Eeuwfeeststraat 17 bus 21 - 2870 Puurs  
 Installateur: Elektriciteitswerken Huyssens J. Adres installateur: Vijverstraat 51 - 2870 Puurs  
 BTW-n° of ID: BE 0634.538.564  
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : GLV L)

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 2 x 230V Max. beveiliging: 2 x 40 A Meter bord verbinding VVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Type elektrode: Lus # verdeelborden: 1 # stroombanen: 11  
 Netsysteem: TF Type alg. schakelaar: Lastscheide

### Differentieelschakelaars:

In:	ID:	# p:	Type:	Icu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen: Bescherming: Sectie:  
 Algemeen # 11 Kringen A tem K 1,5<sup>2</sup>, 2,5<sup>2</sup>, 6  
 Kringen I tem K # 3 Kringen I tem K 2,5<sup>2</sup>

### Metingen, proeven en visuele controles:

Ra: 6,43 Ohm Alg. isolatieweerstand: 3,95 MOhm Aardingscontinuïteit: OK  
 Directe aanraking: OK Indirecte aanraking: OK Alg. visuele controle: OK  
 Correcte schema's: OK Equipotentiale verbindingen: OK Vaste toestellen: OK

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning.  
 De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/01/2028 (6.5.2.).  
 De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.  
 De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie waren verzegeld

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieplannen: JA Andere:

De inspecteur,  
Segers Johan

Visum DNB

### VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

### VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

### VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

### Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is er toe gehouden:


- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
  - de nodige maatregelen te nemen zodanig de voorschriften van paragraaf 1 te allen tijde worden nageleefd;
  - de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren tot beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
  - het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
  - onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
  - de vermelding in het dossier elke niet-afgevoerde wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren;
  - een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke onderzoeken van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt geteld ter beschikking van elke persoon die er recht op heeft om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of bachelors, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, Klein- en Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be/>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- het verslag van het controlebezoek te bewaren tot het einde van de elektrische installatie;
- het dossier van de installatie aan de koper of de koperen overdrachtgever te maken;

De koper is er toe gehouden:

- zijn identiteit en de datum van de aankoop te melden aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
  - elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebruik mee te delen aan de Algemene Directie Energie & Hoog Voltage energieinfrastructuur en -producties. In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en de koper moet een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
  - de werken, nadat om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.




De ontvoker van het ontwerp aanvaardt de aansprakelijkheid voor het uitvoeren van de uitvoering van het ontwerp.

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk. Le responsable de l'execution du travail.


**RUTTENS ELEKTRO BVBA**  
 DONKSTRAAT 65 B  
 2870 RUISSEBROEK (PUURS)

Van der Linden  
 Deur 101  
 2870 Puurs  
 Ruppel



APP. 02

~~RUTTENS ELEKTRO~~ Byba  
 DONKSTRAAT 65 B  
 2870 RUISBROEK (PUURS)  
 03 895 35 22



GELI...

- |  |                        |  |                       |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tel.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt    | Tel (011) 25 32 86    |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant              | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk   | Tel (056) 35 41 26    |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge               | : Tel.: (050) 37 03 74 | <input type="checkbox"/> AV Liège      | Tel: (041) 33 00 00   |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi            | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur      | Tel (081) 22 94 54    |
| <input type="checkbox"/> AV Gent                 | : Tel.: (091) 21 46 51 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | Tel (00-352) 48 18 58 |



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk  
 Naam, Voornaam: Ruikun Elckho  
 BTW nr: ... 443 909331  
 of identiteitskaartnr:  
 uitgereikt te: ... op datum  
 Stroomleverancier:  
 Meter nr: stand.  
 Wijze van meting dag tweevoudig uurtarief - nachttarief

VERSLAG nr: A17/V4757-B  
 Lid nr: Ontvangstbewijs nr:  
 Adres installatie: Eeuwjenkate 12-131  
2820 Puer  
 Datum onderzoek: 9.5.10.130  
 Eigenaar of aangestelde: Tel:  
 Naam, Voornaam: J  
 Adres: Eeuwjenkate  
2820 Puer  
 Aanvrager: Ruikun Elckho

Type van bezoek: conformiteits uitgevoerd op basis van de voorschriften van AREI. Toepassing van artikel 260  
 Type van installatie: nieuw Aard van de installatie: apparatuur op 230V  
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: TCW  
 Omschrijving aansluiting: toegeweerd Kabeltype: EVAB Doorsnede: 4 x 6 mm  
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11  
 Type aandelektrode: hu Spreidingsweerstand: 4,5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohm

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATI**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van (de) verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Duff 300mt 4 st</u>		
<u>Zie 1 dome!</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie bijlage)




De hoofddifferentieel was - werd - (~~niet~~) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 20.20/07/130 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijk wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

BESLUIT: DE HIERBOVEN BESCHREVEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - ~~NIE~~ - IN ORDE  
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG~~ - NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN: (voor de betekenis van de nummers zie bijlage)



Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie geen inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen


De installatie moet voor ..... opnieuw gekeurd worden

Bijlagen: schied en x. con. deel  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening  
0921  
[Signature]

Schema 5591/917: Installatie voor appartementen  
3 tot 5 huistelefoons, basissysteem.

Schéma 5591/917: Installation pour immeubles  
3 à 5 combinés téléphoniques - système simple.



2870 RUISBOEK (PUURS)