



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

IE80601 4  
*[Handwritten signature]*

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:  
 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: 1000016002 Lid nr.: \_\_\_\_\_ Aanvrager: MACO

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:  
 Naam, Voornaam: MACO busa Naam, Voornaam: Hendrik A66 Eigenaar of beheerder: IBC Vestpoed  
Wimodi Adres: Hendrik A66 14 IBC Vestpoed  
 Ident. Kaart nr.: \_\_\_\_\_ Post nr. + stad: Maarsmekele Belgisch straat 13  
 BTW nr.: BE \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Zaventem

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB   
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Wooneenheid  
 Art 271  mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 276  periodiek  controle  Art 88  Art \_\_\_\_\_  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276  verzwaring  overdracht  Art \_\_\_\_\_  Art \_\_\_\_\_  Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:  
 Gegevens verdelers: EAN 54144920001228141  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: 41877615 Meterstand dag: 3 nacht: 3  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  nr.: \_\_\_\_\_ Meterstand: \_\_\_\_\_  
 Gegevens installatie: Nominale spanning:  230V  3x230V  3N400V  Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100   aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 40 mm<sup>2</sup> - Type: KUB  
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12  
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 40 Ω  Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>Geentoe stellen, geen armaturen.</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
 vóór 29/10/2032  
 door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker: Geels Agent nr.: 603 Datum: 29/10/2007  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema('s) 2  Eëndraadschema('s) 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.