

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20160830-019-004 Datum onderzoek: 23/08/2016 Agent: Dierick J. HK: 23/08/2041 CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Roklijf 23 ,9300 Aalst
 Opdrachtgever: Moreels Ignace, Bredeweg 38 , 9320 Nieuwerkerken (Aalst)
 Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: BE0544859985
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	_____	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>2 x 230V</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>40A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>2 x 10 mm²</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
Elektrode type:	<u>Pen</u>	R isolatie:	<u>OK, > 0,5 MΩ</u>
Aantal borden:	<u>1</u>	R aarde:	<u>18,30 ohm</u>
Aantal stroombanen:	<u>7</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	Staat vast elektrisch materieel:	<u>ok</u>



TOELICHTING

Volgens art. 278

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 23/08/2041 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Dierick J.

