

T. 02 582 62 32
info@housecheck.be
www.housecheck.be

volgnummer attest: 05/30092025/51333/1/1

technicus

voornaam en naam: Samy Damerdj

erkeningsnr.: SV07835

datum controle: 30/09/25

arbeidsduur: van 10 tot 10:15

klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming
naam: /
straat en nummer: Linkhoutstraat 125
postcode en gemeente: 3560, Lummen (België)
tel.: / gsm: /
email: /

adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer:

postcode en gemeente:

tel.: gsm:

email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: < 6000 L
☐ ingedeeld, inhoud:L ☐ klasse 3 (vanaf 5000L)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming
☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☐ ondergronds
☒ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:/...../.....

tanknummer:/...../.....

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk: fabricagenummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig		
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok

leidingen en toebehoren		
aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
uitmonding leidingen		☒ ok ☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
andere toebehoren:		

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	fluit	☐	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)
☐ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
pH: (<6, inwendige inspectie vereist)
geleidbaarheid: µS/cm (>300 µS/cm, inwendige inspectie vereist)
bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☒ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

potentiaalmeting
☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: .

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐	fluidum	☐	☐
		☐	onderdruk	☐	☐
		☐	overdruk	☐	☐
		☐	peilbuis + sensor/detector	☐	☐
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		☐	andere:	☐	☐
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ uitgevoerd				
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:				
	☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
ultrasoon	☐	☒	☐	☐	
andere:	☐	☒	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☒ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: mm ☐ uitgevoerd opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
Verluchting opnieuw correct te bevestigen.					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstering van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór				☒ n.v.t.	
				voor kennisname	
handtekening erkend technicus				handtekening klant	
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					