

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
42.232

Datum van bezoek:
11-04-2024
Plaats van het onderzoek:
Wakkerzeelsebaan 33 3018 Leuven België
Testeur d'installation:

Inspecteur:
Ramazan Yoruk
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)
TI-011/5396003

De datum van opstelling:
11-04-2024 14:23:39
Volgend controlebezoek:
11-04-2025

Opdrachtgever

Naam Certoo Srl
Adres Sportlaan 7, 1700 Dilbeek, Belgique
Email info@asbestgroep.be

Wetgeving



663 - INSP
AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie Wakkerzeelsebaan 33 3018 Leuven België
Gebouw Huis
Eigenaar
Adres van de eigenaar
Installateur

Gegevens verdeler

DNB Fluvius
Nummer teller 1SAG1105485086
EAN code
Meter/bord verbinding XVB 4X10
Net spanning 2 x 230 V
Maximum beveiliging 40 A 2P

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Onderzoek

Schema's NOK	Equipotentiale verbindingen NOK	Fudamenten vóór 81	Elektrische installatie vanaf 81
Beschrijving van de installatie	1x differentieel 40A 30mA 1x differentieel 25A 30mA 16x automaat		
Aantal verdeelborden	3		
Hoofd differentieelschakelaar	Andere		
DK Test van DSR			
ΔI_n			
Controle van de staat	NOK		
Opgesteld materieel	NOK		
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	NOK		
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Aardingslus		
Weerstand aardelektrode (Ω)	3		
Isolatiemeting ($M\Omega$)	6,23		

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..

Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels



Verdeelbord 1

Inbreuken lijst

Bewoordingen	Paragraaf
De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden.	B1: 4.2.3.2.; B3: 4.2.3.2.
Eendraadsschema(s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema(s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.
De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	
Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.	
Kalibreer element plaatsen voor de penautomaten of zekeringen of vervangen	

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Bewoordingen	Referentie
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De gehele elektrische installatie komt niet overeen met de eisen van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Een nieuwe keuring moet uitgevoerd worden eenmaal de werken zijn beëindigd.	RDE29
Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.	RDE 12.1
Bewoordingen	Foto