

Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

Niet conform

Inspecteur: Steven Bressinck

Verslagnummer: 18/04032024/32339/1/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Arme-klarenstraat 24, 8800, roeselare (België)

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type: Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 04/03/2024

Eigenaar: Vanmechelen Annie

Installateur:

BTW installateur:

Type lokalen: Huis

Afwijking:

[Huishoudelijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2]]



Elektrische installatie

Netbeheer:

Nominale spanning:

Nominale stroom aansluitbeveiliging:

Voedingskabel hoofdbord:

Type aarding: Staven

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch

materiael:

OK

EAN:

Teller Nr:

Dagindex:

Nachtindex:

Aardingsweerstand: 31,5 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 0,03 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 7

Rechtstreekse aanraking: Niet ok

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: Niet ok

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Type

Aantal kringen zie bijlage

Nominale stroom

Aantal polen

Sectie(mm²)

Controle

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA 300 30

Nominale stroom(A) 40 40

Izt 3000A-22,5kA2s 3000A-22,5kA2s

Type A A

Beveiligde kringen

Test OK OK

Besluit

- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het nieuwe controlebezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd voor 04/03/2025. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het plaatsbezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur