



ACA vzw
Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installaties

Exploitatiezetel:
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811407 869

4768

Ref: CK05-360

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens:

Plaats van onderzoek: RIJKENSTRAAT 64 8800 ROESELARE
 Eigendom van:
 Opdrachtgever: ENERGY WEST MEENSESTEENWEG 338 8800 ROESELARE
 Type lokalen: WOONHUIS Distributiebeheerder:
 EAN-code installatie: 541448820069375895 niet meegedeeld
 Installateur: ENERGY WEST
 BTWnr: 081730443 of ID-kaartnr: Uitgereikt te op/...../.....
 Agent-bezoeker: SIM MEERSSEMAN Datum onderzoek: 26/05/2011

Aard van het onderzoek:

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> Gelijkvormigheid/ingebruikname	<input type="checkbox"/> Art 271/271bis: Periodieke controle
	<input checked="" type="checkbox"/> Wijziging/uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 276: Verzwareing
	<input type="checkbox"/> Tijdelijke installatie	<input type="checkbox"/> Art 276bis: Verkoop van een wooneenheid
		<input checked="" type="checkbox"/> PV-INSTALLATIE

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 1x230V 2x230V 3x230V 3x400V+N Max nominale stroom: 40 A
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm² - Type: VVB
 Aardelektrode: aardingslus open/baar Sectie: 16 mm²
 Algemene differentieelstroominrichting: In = 40 A / Ia = 300 mA 4P
 Bijkomende diff. Stroominrichting(en):
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1
 Beschrijving van de stroombanen: GEïNSTALLEERDE PANELEN: 12 PANELEN SUNPOWER 316 WP. PLOT: 3816 WP. VOC-10 PER STRING (GP): 425 < 450 VAC. OMFORMER DAUFUSS ULX 3600i MV: max 3600 W OUTPUT. GROENE STROOMTELLER MONOFASE + 2P AUT 20A. ACKABLAGAGE XVB 366

Metingen & controles:

Aardspreidingsweerstand: <u>25</u> Ω	Diff. stroominrichting, testknop: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Algemeen isolatieniveau: <u>4.70</u> MΩ	Controle foutlus: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Aardingscontinuïteit: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Hoofddifferentieel verzegeld: <input type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Besch. rechtstreekse aanraking: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Staat vast elektrisch materieel: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Besch. onrechtstreekse aanraking: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Schema's vs. uitvoering: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde

VASTSTELLINGEN: Opmerking (O) - Inbreuk (!): Uit met nummers Inbreuken: zie ommezijde

CONTROLE OMVAT: ENKEL PV-INSTALLATIE
 CE-ATTEST OK.
 ENS-WERKING OK.
 EQUIPOT. VERBINDING OK.
 DAUFUSS ULX 3600i MV: SN = 716700P2910
 GEEN

BESLUIT: DE INSTALLATIE VOLDOET / VOLDOET NIET AAN HET AREI	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: <u>26/05/2011</u> <input type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*)
AANTAL BIJLAGEN: <input type="checkbox"/> Situatieschema's: <input type="checkbox"/> Eéndraadsschema's: <input checked="" type="checkbox"/> PV-SCHEMA	DE AGENT BEZOEKER: <u>SIM MEERSSEMAN</u> Visum distributeur (art 270)

De PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De controle overheid dient die energie onder zijn bereiksgesteld heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingezicht te worden.
 (*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moet zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtreedingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die betaalt is met het hoog loonrecht.