



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: 644703^{BC} Verslagnr.: 358/14.10.30/0.7

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gullegemste 152
18561 Wervelingem

EIGENAAR : _____
 Adres : _____
 OPDRACHTGEV : _____
 Adres : _____
 INSTALLATEUR : _____
 Adres : _____
 BTW of IK : _____

EAN: DNB
 Teller nr. _____
 Index : _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 30/10/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art. 276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) ~~(Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting aut 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type A 200 mA / 40 A / 4 P

Type van de aardelektrode: 15 - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 2 + 1; Aantal eindstroombanen: 13 + 110; RA: 15 Ohm; RI tot 0,8 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie einddraadschema + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/10/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, van BTV
(nr., naam, handtekening) at DA Madala



voor de Directeur,

Maakt u gebruik van de elektronische versie van dit document? 105 bus n. 6-1200 Brussel