

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Rapport de visite: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:	Agent-Visiteur:	Conclusion:
26/04/2023	Carlisi Giuseppe	Conforme
Lieu du contrôle:	Type de contrôle:	Testeur d'installation:
compagne 13 Bertogne	Avant la mise en service (6.4)	TI-021/6070095
6687		
Numéro de rapport:		
7.319		

Données générales

Adresse de l'installation	compagne 13 Bertogne 6687
Propriétaire	
Adresse du propriétaire	compagne 13 Bertogne 6687
Installateur	Eco Habitat Belge BE0711801044

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	541449020712710854
Protection générale	50 A
Tension de service	3X230 V
Numéro de compteur	1SAG1100201073
Index jour	000115,86
Index nuit	000105,29
Protection différentielle	300mA - 63A

Installation Photovoltaïque

Pn module:	400 W
Nombre de modules:	16
Onduleur(s)	

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
Yc200	Apsystems	600
Numéro de série onduleur 1:	703000666526	
	703000625432	
	703000662501	
	703000655681	
	703000628729	
	703000666655	

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium



Atlas Controle
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1
 1170 Brussels
 Belgium

703000668018

703000631816

Contrôles et mesures

Résistance de terre	25 Ω
Isolement	>0,5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentiellles	OK
Schémas	OK

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes



