

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 269/2021/3/1/4	Datum van bezoek: Date de visite:	1/03/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Vlegveldlaan 46 - 3800 SINT-TRUIDEN	IK: CI:	
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG1100069414 EA N-nr: N° EAN: 541449206004404360
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Vlegveldlaan 46 - 3800 SINT-TRUIDEN		
Eigenaar: Propriétaire:	Vlegveldlaan 46 - 3800 SINT-TRUIDEN		
Installateur:		BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Conformiteitscontrole van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

 Geïnkvormigheidsonderzoek voor de Ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension Importantes(6.4)
 Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2N230V	2 x 10 mm ² VOB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	11.67 Ohm	Isolatie / Isolement:	17.3 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
--	-------------	-----------	----------------------------------	-----------	---	---

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:

 Aantal eindstroombanen en reservek ringen /
 Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 21

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	ALGEMEEN BORD 1 KRING A - Y 21 KRINGEN	OK	OK
40A	30mA	A/s	BORD 1 A - L 10 KRINGEN	OK	OK

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:
Opmerkingen / Remarques:

- VERLICHTING VERDIEPING NOG TE PLAATSEN .

Nota's / Notes:

 - Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)