

Verslag van onderzoek: controle van een Elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
Rapport de visite: Installation électrique à basse tension et à très basse tension

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2024/10/30/9	Datum van bezoek / Date de visite:	30/10/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	CORSTJENS JOHAN MICHEL Weertersteenweg 204 - 3680 MAASEIK		BTW BE 0699.406.424
Controle volgens Boek 1: Elektrische installatie op LS en ZLS: Controle selon Livre 1: Installations électriques à BT et à TBT:	Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5) Afwijkende beschikkingen toegepast van: / Dérogations appliquées à: 8.3.1 8.3.2 Beveilig, tegen onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: Niet-huishoudelijk (4.2.4.4) / Non-domestique (4.2.4.4) Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales:		
Betreft: Concerne:	ELEKTRISCHE INSTALLATIE WINKELRUIMTE		
Plaats van het onderzoek: Adresse de l'installation:	Weg naar Opoeteren 1 - 3660 OPGLABBECK		
Eigenaar / Propriétaire:	/		
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	/		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-EI3/PER (Per. contr. v/e norm. industriële elektrische inst.)	Aantal gecontroleerde borden: Nombre de tableaux contrôlés:	1

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	Zie schema's: ter plaatse nagezien / voir schémas vérif. sur place		✓	
Beveiliging tegen onrechtstreekse aanrakingen: Prot. contre les contacts indirects:	Differentiel / différentiel	✓		
Aardingsnet: Schéma de mise à la terre:	TT	✓		
Bevoegdheid: Compétence du personnel:	BA 1	✓		
Gebruikte uitwendige invloeden tijdens de controle: Facteurs d'influence ext. utilisés pendant le contrôle:	Lokaal/local: NOG VOOR TE LEGG AA / AD / AE / AG / BB / BC / BD / Andere/autres:/ Lokaal/local: AA AD AE AG BB BC BD Andere/autres:			✓
Dienstspanning / tension de service:	3N400V	✓		
Voeding v.d. gecontroleerde installatie: Alimentation de l'instal. contrôlée:	teller op openbaar net / compteur sur réseau public: 20A	✓		
Kortsluitstroom: Courant de court-circuit:	3 kA publieke aansluiting / raccordement public	✓		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				
Visuele controles / contrôles visuels:			✓	
PE continuïteit en equipotentialiteit / continuité PE et liaisons équipotentielles:			✓	
Werking van de / fonctionnement des differentieelenschakelaar(s) / interrupteurs différentiels		✓		
Beweilingen- en onderbrekingsmiddelen / protections et moyens de coupure:		✓		
Isolatieniveau / niveau d'isolation: Van de gecontroleerde installatie / de la partie de l'installation contrôlée:	1MΩ	✓		
Isolatieniveau van de ZLS kringen / niveau d'isolation des circuits TBT: kringen/circuits tussen/entre en/et : MΩ				✓
Spreidingsweerstand van de aardverbinding / Résistance de dispersion de la prise de terre: R _A =	82Ω; hulpelektroden / sondes de référence		✓	
Foutlussen / boucles de défaut: Codex / Codex III.2:				✓

Inbreuken / Infractions:

- HET EENDRAADSCHEMA EN SITUATIESCHEMA ONTBREEKT
- PLAN VAN UITWENDIGE INVLOEDEN ONTBREEKT
- HET AARDINGSSCHEMA ONTBREEKT
- HET EVACUATIEPLAN ONTBREEKT
- DE LIJST MET AANWEZIGHEID VAN VEILIGHEIDS- OF KRITISCHE KRINGEN ONTBREEKT
- DE AARDINGSONDERBREKER MOET VASTGEZET WORDEN
- DE SPREIDINGSWEERSTAND VAN DE AARDING MOET ONDER DE 30ohm GEBRACHT WORDEN
- DE SCHAKELAARS VOORAN IN DE WINKEL ZIJN INGEBOUWD IN BRANDBAAR MATERIAAL
HIER MOETEN INBOUWDZOEN GEbruikt WORDEN
- DE WATER/GAS LEIDING MOET NOG GEAAD WORDEN
- DE OPENINGEN VAN DE VERDEELKAST MOETEN DICHTGEMAAKT WORDEN
- DE VERDEELLAT IN DE VERDEELKAST IS NIET VOORZIEN VAN EINDKAPJES (RA MOGELIJK)
- ER IS RECHTSSTREEKSE AANRAKING MOGELIJK AAN DE SCHAKELAAR IN DE RUIMTE ACHTER (KAPJES ONTBREKEN)
- DE LICHTSCHAKELAAR IN DE RUIMTE RECHTS ACHTER MOET VASTGEZET WORDEN

Opmerkingen / Remarques:

- TOESTELLEN EN VERLICHTING BEHOREN NIET TOT DEZE CONTROLE

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

- TELLER: 16103095
- EAN NUMMER: 541449206001443065

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1 / Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. Geen enkele elektrische installatie waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag in gebruik worden genomen.
2. De niet behandelde controle aspecten van de installatie, die van toepassing zijn op de betreffende installatie, worden gelijkgesteld met gebreken die niet toelaten de installatie conform te verklaren.
3. **De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is er toe gehouden:**

- het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test);
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend orgaan te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend orgaan gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

1. Aucune installation électrique, pour laquelle des infractions à ce règlement ont été constatées pendant le contrôle de conformité avant la mise en service, ne peut être mise en service.
2. Les aspects de contrôle non traités de l'installation, qui sont applicables à l'installation concernée, sont assimilés aux défauts qui ne permettent pas de déclarer l'installation conforme.
3. **Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:**

- d'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test);
- de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées;
- de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- d'aviser immédiatement le fonctionnaire proposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

- personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
 - de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.
